

Отчет

по субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию
инициативных проектов (далее - Субсидия)

по состоянию на 13 сентября 2023 г.
(число, месяц)

Наименование инициативного проекта (далее- Проект)	Благоустройство парка в селе Сергиевка Калининского района Саратовской области
Наименование муниципального образования области	Сергиевского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области
Реквизиты соглашения о предоставлении из областного бюджета Субсидии	Дата <u>15.05.2023 г.</u> Номер <u>06-01-10/7-046</u> (число, месяц)
Вид документа	ИТОГОВЫЙ (промежуточный, предварительный, итоговый)

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Таблица 1

Информация о расходах на реализацию Проекта и соблюдении установленного уровня финансирования объема расходных обязательств муниципальных образований

№ п/п	Показатель	Код направления расходов, содержащийся в коде целевой статьи расходов <1>	Предусмотрено соглашением <2>		Бюджетные ассигнования, рублей	Кассовые расходы		Неиспользованный объем		Примечание
			рублей	уровень финансирования в процентах		рублей	в процентах к расходам всего	ассигнований, рублей (гр. 6 - гр. 7)	финансового обеспечения, рублей (гр. 4 - гр. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Расходы - всего, в том числе за счет средств:	X	1 168 507,00	100,0	1 168 507,00	1 168 507,00	100,0	0,00	0,00	
2.	Субсидии	7210 3	516 407,00	44,2	516 407,00	516 407,00	44,2	0,00	0,00	
3.	Бюджета муниципального образования, из них:	X	117 000,00	10,0	117 000,00	117 000,00	10,0	0,00	0,00	
3.1	по Соглашению	S211 3	117 000,00	10,0	117 000,00	117 000,00	10,0	0,00	0,00	
3.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	0,00	0,00	0,0	0,00 X		
4.	Инициативных платежей граждан, из них	X	35 100,00	3,0	35 100,00	35 100,00	3,0	0,00	0,00	
4.1	по Соглашению	S212 3	35 100,00	3,0	35 100,00	35 100,00	3,0	0,00	0,00	
4.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	0,00	0,00	0,0	0,00 X		
5.	Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, их них	X	500 000,00	42,8	500 000,00	500 000,00	42,8	0,00	0,00	
5.1	по Соглашению	S213 3	500 000,00	42,8	500 000,00	500 000,00	42,8	0,00	0,00	
5.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	0,00	0,00	0,0	0,00 X		
6	Расходы произведенные муниципальным автономным или бюджетным учреждением <5.1>	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	

Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых в целях их достижения

Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии										Объем обязательств, принятые в целях достижения результата использования Субсидии									
№ п/п		наименование	Объект закупки	Код способа определения поставщика (подразичка, исполнитель) <7>	Дата начала осуществления закупки <8>	Начальная (максимальная) цена контракта <9>	сведения о заключенном контракте (договоре)				сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора)				Фактическая оплата	Примечание <12>			
							наименование исполнителя	номер	дата	срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	сумма <9>	Экономия (тр. 6 - тр.11) <10>	документ, подтверждающий приемку поставленного товара, оказания услуг, выполненных работ	номер			дата	сумма <9>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1. Объем финансового обеспечения расходовных обязательств, предусмотренный Соглашением																			
1	Поставка материалов.	Щебень, песок речной, бетон.	5		-	Общество с ограниченной ответственностью транспортно-строительная компания "Монолит"	б/н	20.06.2023	19.07.2023	175 160,00	-	Универсальный передаточный документ	47	28.06.2023	175 160,00	175 160,00	Материалы использованы при выполнении работ в рамках реализации инициативного проекта.		
2	Поставка материалов.	Камни бортовые, полотно для дорожного строительства "ДОРНИТ", плитка тротуарная Антик Standard Line, скамьи парковые (со спинкой), урны переносимые, скамьи окрашенные, светильники парковые (шар), опоры для светильников, кабель силовой ВВГ, трубы гибкие гофрированные.	5		-	Индивидуальный предприниматель Бондаренко Марина Викторовна	б/н	20.06.2023	19.07.2023	468 942,48	-	Товарная накладная	320	12.07.2023	468 942,48	468 942,48	Материалы использованы при выполнении работ в рамках реализации инициативного проекта.		
3	Выполнение работ с использованием предоставленных заказчиком материалов (оборудования).	Благоустройство парка с. Сергиевка. 1. Планировка площадей: (механизированным способом); 2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (из щебня); 3. Установка бортовых камней бетонных (при других видах покрытий); 4. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне (сплошной); 5. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (из песка); 6. Устройство покрытий из тротуарной плитки; 7. Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (применительно: установка скамеек, фонарей и урн); 8. Разработка грунта вручную в траншеях без крепления с откосами; 9. Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля; 10. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноканального или многоканального в общей оплетке; 11. Установка стальных опор промежуточных (свободных, одностоечных); 12. Установка вне здания светильников «Шар вращающийся».	5		-	Общество с ограниченной ответственностью "Мастерстрой"	32	23.06.2023	01.09.2023	524 404,52	-	Акт о приеме выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3,	1	31.08.2023	524 404,52	524 404,52			
Итого по разделу II					X	-	X			1 168 507,00	-	X			1 168 507,00	1 168 507,00	X		
III. Неиспользованный объем финансового обеспечения расходовных обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II)																	X		
IV. Поступивший без остатка (1 – проект реализован, проект не реализован – 0)																			

Инициативный проект «Благоустройство парка в с. Сергиевка Калининского района
Саратовской области» реализован в полном объеме

Руководитель инициативной группы: Малюгин Владислав Васильевич

Члены: Ященко Евгения Сергеевна

Марченко Ольга Валерьевна

Погорелов Василий Анатольевич

Латыгина Наталья Владимировна

Спиренков Владимир Михайлович

Стреину Надежда Андреевна

Еремеева Татьяна Анатольевна

Титенко Николай Евгеньевич

Толмасова Светлана Викторовна